



Proposta del Servizio Tecnico – Logistico N° 437 del 5.10.2012

**Deliberazione del Direttore Generale
n° 380 del 19/10/2012**

Oggetto: Concessione proroga mesi due per ultimazione lavori di realizzazione del “Poliambulatorio e uffici dell’A.S.L. n° 4 - Casa della Salute -”, all’Impresa Magnani di Nuoro.

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

PREMESSO che:

- on Determinazione Assessorato LL.PP. n° 1115 del 03.12.02 questa ASL 4 veniva delegata alla realizzazione del “Poliambulatorio e uffici dell’A.S.L. n° 4 - Casa della Salute -” in Lanusei, per un importo pari ad € 3.615.198,29 (già £7.000.000.000), nell’ambito dell’art. 20 della L. 67/88, 2^a Fase; C
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 467 del 11.07.02 veniva nominato responsabile del procedimento l’ing. Paolo Costa dell’ASL 4 di Lanusei e approvato il progetto preliminare;;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 251 del 28.03.2003 veniva affidata la progettazione dell’opera di cui sopra all’ATP ing. Francesco Pisano e Hospital Consulting;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 163 del 7.03.2007 veniva approvato il progetto definitivo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 27.03.2009 veniva approvato il progetto esecutivo e indetta la relativa gara d’appalto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 341 del 30.07.2009 venivano approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori alla Ditta Magnani Costruzioni Generali di Nuoro;

VISTA la richiesta presentata dall’Impresa per la proroga dei lavori di 2 mesi, pervenuta in data 4.09.2012, n° prot. 23202, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole alla concessione della proroga da parte dell’Amministrazione espresso dal Direttore dei Lavori con nota datata 4.09.2012, prot. 23203, allegata al presente atto;

DATO ATTO che le motivazioni addotte dall’impresa appaiono fondate e condivisibili;

RITENUTO pertanto opportuno concedere la citata proroga,

VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

VISTA la L.R. n.ro 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;



VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario F.F., resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario F.F.;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente deliberato, di concedere all'impresa Magnani una proroga di due mesi per l'ultimazione dei lavori di costruzione del Poliambulatorio e uffici dell'A.S.L. n° 4 - Casa della Salute - in Lanusei.

Il Responsabile del Procedimento
L'Ing. Dirig. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico
Dr. Luisella Orrù
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dr. Maria Valentina Marras
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
19/10/2012

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr.ssa Elvira Marongiu

FIRMA APPOSTA

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr.ssa Elvira Marongiu

FIRMA APPOSTA

Protocollo n° PG/2012/27779 Lanusei, li 19/10/2012

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Tecnico - Logistico