



Proposta del Servizio Tecnico – Logistico N° 358 del 29.07.2016

Deliberazione del Direttore Generale

n° 332 del 1 AGO. 2016

Oggetto: Concessione proroga per ultimazione lavori di “COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – COMPLETAMENTO DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL POLIAMBULATORIO DI TORTOLI” all’Impresa I.C.E. di Cagliari.

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei;
- con deliberazione n. 197 del 04.06.2015 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento e lo schema di convenzione per l’affidamento dei livelli successivi di progettazione;
- con deliberazione n° 403 del 13.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n° 52 del 15.02.2016 sono stati approvati gli atti di gara e affidati i lavori all’impresa I.C.E. di Milia Simone, con sede a Cagliari;

DATO ATTO che, in data 25.07.2016, prot. 15873, è pervenuta all’ASL richiesta motivata di proroga dell’impresa I.C.E., che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un periodo di 35 giorni di effettive lavorazioni;

CONSIDERATO:

- che il Direttore dei Lavori con nota n° prot. n° 16361 del 29.07.2016, che si allega al presente atto, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga;
- che le motivazioni addotte dall’impresa appaiono fondate e condivisibili;

RITENUTO pertanto opportuno concedere la citata proroga,

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTA la L.R. n.ro 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;



VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo F.F. e dal Direttore Sanitario F.F., resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente deliberato, di concedere all'impresa I.C.E. la proroga richiesta per l'ultimazione dei lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – COMPLETAMENTO DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL POLIAMBULATORIO DI TORTOLI"

Il Resp. del proc.

Il Direttore del Servizio T.L.

Ing. Paolo Costa

Il Direttore Sanitario F.F.

Dr. Bruno Pilla

Il Direttore Amministrativo F.F.

Dr. Giovanni Deiana

IL Commissario Straordinario

Dr.ssa Grazia Cattina



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

12 AGO 2016

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2013/ 17476 Lanusei, li 12 AGO 2016

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Tecnico - Logistico

I.C.E. di Milia Simone

Sede legale Corso V. Emanuele II, 142 - Cagliari 09124
P.IVA 02472420922
C.F. MLISMN70M27B354R
MAIL: ice.impresa@gmail.com
PEC: icedimilliasimone@pec.it

Azienda certificata ISO 9001



Spett.le ASL N° 4 LANUSEI - Servizio tecnico Logistico

Via Piscinas, 5 - Lanusei (OG)

Alla c/a del R.U.P. geom. Nicolò Morello Carta

Alla c/a del Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico Ing. Paolo Costa

ASL4
Prot 2016/15873 del 25/07/2016 ore 09.03
Mili - IMPRESA I C E DI MILIA SIMONE CA
Ass Servizi Tecnico Logistici

Egr. Arch. Adriana Pili - Direttore dei Lavori

Via Marconi, 91 - Lanusei (OG)

Adriana.pili@archiworldpec.it



Oggetto: RICHIESTA PROROGA LAVORI - "COMPLETAMENTO DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL POLLAMBULATORIO DI TORTOLI".

CONTRATTO REP. N. 469 DEL 31/03/2016

DATA INIZIO DEI LAVORI: 31/03/2016

DATA PREVISTA FINE LAVORI: 29/07/2016

Il sottoscritto Simone Milia nato a Cagliari il 27/08/1970, residente in Cagliari C.so V. Emanuele II n. 128, TITOLARE - LEGALE RAPPRESENTANTE - DIRETTORE TECNICO dell'impresa *I.C.E. di Milia Simone* con sede in Corso V. Emanuele II, 142 - Cagliari,

Premesso che, la scadenza dei lavori è fissata per la data del 29/07/2016;

Considerato che i lavori in corso di esecuzione interessano una struttura sanitaria in esercizio e che questo ha comportato e comporta un notevole rallentamento nei tempi di esecuzione a causa delle numerose interruzioni alle interferenze acustiche con gli ambulatori ove vengono eseguite le visite mediche

CHIEDE

La concessione di una proroga di giorni 35 di effettive lavorazioni sul tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori fissato per il 29/07/2016. Considerata inoltre la chiusura per le ferie estive nel mese di agosto sia dell'impresa che dei fornitori e dei trasportatori cui l'impresa fa riferimento per l'approvvigionamento dei materiali, alla luce dei giorni di proroga richiesti si prevede di ultimare i lavori il giorno 19/10/2016.

Tale proroga viene richiesta senza eccezioni o riserve e dichiara che la stessa non comporta alcun onere aggiuntivo a qualsiasi titolo per l'impresa

In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Cagliari 21/07/2016

I.C.E. di Milia Simone
C.so V. Emanuele II, 142 09124 CAGLIARI
Tel. 070 3324841
Partita IVA 02472420922
Codice Fiscale MLI SMN 70M27 B354R

AGGIORNA SCRIVI MAIL

MAIL

Posta in arrivo

Bozze

Inviata (1)

Spam

Cestino (22)

Le mie cartelle

Svuota

Svuota

Aggiungi

FAX

RUBRICA



Home Posta in arrivo Re: Fwd: tracci... Trasmissione tr... POSTA CERTIFICATA...

Elimina Rispondi Inoltra Sposta Spam Stampa Opzioni

POSTA CERTIFICATA: Completamento del nuovo corpo di fabbrica e sist...

Oggi 12:20

Da: Per conto di: adriana.pili@archiworldpec.it

A: <geomcarta.asl4@tiscali.it>

Provenienza del messaggio: **Arezzo** (L'indicazione della città è una approssimazione.)

Allegati: [dati-cert.xml](#) [post-cert.eml](#) [smime.p7s](#)

Scarica tutto come file Zip

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/07/2016 alle ore 12:20:07 (+0200) il messaggio "Completamento del nuovo corpo di fabbrica e sistemazioni esterne del nuovo corpo di fabbrica del Poliambulatorio di Tortoli. Richiesta di proroga dell'impresa del 21/07/2016" è stato inviato da "adriana.pili@archiworldpec.it" indirizzato a: geomcarta.asl4@tiscali.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160727122007.23108.07.1.17@pec.aruba.it

Il sottoscritto direttore dei lavori arch. Adriana Pili, vista la richiesta di proroga in oggetto e ritenute condivisibili le motivazioni addotte, esprime per quanto di sua competenza parere favorevole alla relativa concessione.
Adriana Pili

Arch. Adriana Pili
Via Roma, 5 - 08045 Lanusei
C.F.: PLI DRN 80E41 E441C
P.IVA: 01402320913
PEC: adriana.pili@archiworldpec.it
phone: +393497571173

Prot. 16361
DEL 29.07.2016

tiscali:

Con Smart 3 Giga a 9 euro/4 sett navighi veloce, chiami e invii SMS dal tuo smartphone verso tutti i fissi e mobili in Italia. Passa a Tiscali Mobile! [Internet Veloce](#), [Minuti](#), [SMS a 9.00 €/4 sett Per Sempre](#)

Messaggio 3 di 27