



Proposta del Servizio Tecnico Logistico N° 412 del 7.10.2013

Deliberazione del Direttore Generale

n° 389 del 16 OTT. 2013

Oggetto: Approvazione perizia di variante n° 4 - lavori di ristrutturazione ex art. 20 2ª fase 2003 – Ospedale Lanusei – interventi di carattere edile su locali 1° piano e seminterrato e sistemazione esterna pronto soccorso; ristrutturazione e ampliamento locali magazzino esterno –

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico Logistico

PREMESSO che:

Con Determinazione Assessorato LLPP n° 587 del 10.06.03 questa ASL n° 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo di finanziamento pari ad € 2.065.827,60 (già £ 4.000.000.000).

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'Azienda USL4.

Con deliberazione n° 532 del 17.07.03 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto.

Con deliberazione n° 733A del 16.12.05 rettificata con deliberazione n° 106 del 15.03.06, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Con deliberazione n° 366 del 25.05.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 624 del 24.09.07 i lavori sono stati affidati all'impresa CEPPI di RENDE (CS) e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 166 del 09.04.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1.

Con deliberazione n°35C del 03.11.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°2.

Con deliberazione n°216C del 05.07.10 è stata approvata la perizia suppletiva di variante n°3.

DATO ATTO che:

Con nota prot. n° 23328 del 10.09.13 è stata ritrasmessa dai professionisti incaricati la perizia di variante n° 4, per un minor importo contrattuale con riferimento alla variante n° 3 pari ad € 7.400,52; tale perizia di variante n°4, agli atti della Amministrazione, si intende integralmente richiamata, e si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, recepisce le nuove normative (requisiti accreditamento) alle quali adeguare la distribuzione degli spazi del Pronto Soccorso, ed è pertanto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettera a), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

L'intervento nei locali del Pronto Soccorso viene realizzato per quanto compatibile con le risorse disponibili entro i limiti economici del finanziamento.



RITENUTO pertanto OPPORTUNO

Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i.

VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

VISTA la L.R. n° 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario ;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo

- di approvare la perizia di variante n° 4 di cui in oggetto, per un minor importo contrattuale con riferimento alla variante n° 3 pari ad € 7.400,52;
- di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Valentina Marras

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus

Il responsabile del procedimento
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Servizio
Tecnico Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

16 OTT. 2013

Il ~~Direttore~~ **Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il ~~Direttore~~ **Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**



Protocollo n° PG/2013/ 26660 Lanusei, li 16 OTT. 2013

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico