

---

**OGGETTO:** lavori di ristrutturazione ex art. 20 2<sup>a</sup> fase 2002 – terzo piano P.O. Lanusei  
Zona Fisiatria – Approvazione perizia suppletiva e di variante n°2.

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con deliberazione del Direttore Generale n° 565 del 28.07.04 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 717 del 13.10.04 è stata indetta la gara pubblica per i lavori;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 863 del 16.12.04 sono stati approvati gli atti di gara che hanno visto aggiudicataria l'impresa Di Vieto di Napoli con un ribasso di gara del 15,837 %.

Con deliberazione del Direttore Generale n° 680A del 17.11.05 sono stati inseriti lavori in economia nell'ambito del quadro economico conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 145 del DPR 554/99;

Con deliberazione del Direttore Generale n° 249 del 24.05.06 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1.

I lavori sono regolarmente in corso di esecuzione.

**CONSIDERATO** che:

A seguito di una riorganizzazione funzionale degli spazi sono state manifestate delle richieste da parte del responsabile del Servizio di Riabilitazione con nota prot. n° 12594 del 06.08.07, inoltrata al Direttore dei Lavori con nota prot. n° 12779 del 09.08.07 unitamente alla conseguente richiesta di predisposizione di una perizia suppletiva e di variante nel rispetto della normativa di riferimento.

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante n° 2, trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Gonario Lorrai in data 12.11.07 prot. n° 18635, agli atti dell'Amministrazione, della quale si riporta la relazione, il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa all'allegato (A).

**RITENUTA** tale perizia coerente con le esigenze manifestate e rispettosa della normativa di riferimento ed in particolare l'articolo 25 comma 1 lettera b) e b) bis e comma 3 primo e secondo periodo della L. 109/94 e s.m.i. e pertanto meritevole di approvazione.

**VISTA** la legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000 n° 145;

**VISTA** la L.R. 24/87 e s.m.i.

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare la Variante n° 2 e lo schema di atto di sottomissione di cui alle premesse.
2. Di dare atto che i maggiori lavori contrattuali, pari ad € (562.043,02 – 518.975,26) = € 43.067,76 al netto dell'IVA, trovano copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse, e la spesa sarà imputata sul conto 02 02 02.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Bruno Palmas**

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*  
*Mariano Meloni*

*IL DIRETTORE SANITARIO*  
*Giommara Solinas*

Responsabile del Servizio Acquisti

*(Dott. Virgilio Frau)*

Responsabile del Procedimento

*(Ing. Paolo Costa)*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

---

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Lanusei, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

---

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Sanitario P.O.
- Resp. Amm.vo P.O.