



**OGGETTO:** Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 lavori di Realizzazione  
Parcheggi annessi al P.O. di Lanusei PIA 12 07 AA

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastra, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1252 del 30.11.04 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.000.000 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.073 del Bilancio regionale 2004.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente PARCHEGGI annessi al P.O. per € 774.685,33 e primo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 225.314,67, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 768 del 23.11.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 142 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Loi Edoardo di Lanusei e sono attualmente in esecuzione.

**DATO ATTO** che:

Con nota prot. n° 3771 del 27.02.09 sono state rappresentate ai professionisti incaricati delle esigenze relative alla specificità dei beni su cui si interviene, in particolare il fatto che l'ancorchè temporanea interruzione della viabilità nella strada a sud del P.O., prevista per la realizzazione dei parcheggi di cui in oggetto, pregiudicherebbe totalmente l'attività del presidio Ospedaliero, non essendo al momento attuale possibile mantenere l'Ospedale in esercizio con ingresso esclusivamente dalla strada a nord dello stesso.

Con nota prot. n° 6964 del 16.04.09 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante di cui in oggetto, agli atti della Amministrazione, che si intende

integralmente richiamata, di cui si riporta il quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia risponde alle esigenze manifestate dall'Amministrazione.

**RITENUTO pertanto OPPORTUNO**

Approvare la citata perizia .

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 86.768,34;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Antonio Onnis**

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*  
*Dott. Mariano Meloni*

*IL DIRETTORE SANITARIO*  
*Dott. Silvio Maggetti*

*Il Direttore ServizioAcquisti*  
*Dott. Virgilio Frau*

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Paolo Costa*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

\_\_\_\_\_

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Lanusei, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

\_\_\_\_\_

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)