

**Proposta del Servizio ACQUISTI**  
**N° 108 del 17/03/2010**

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

**n° 74/C del 17/03/2010**

---

**OGGETTO:** PIA1207AA - Ristrutturazione P.O. Lanusei - realizzazione ingresso -  
Approvazione Variante n°1

**IL DIRETTORE GENERALE**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastra, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1118 del 15.09.05 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.220.76462 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.033 del Bilancio regionale 2005.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 31 del 25.01.06 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente nuovo ingresso P.O. per € 774.685,33 e secondo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 446.079,27, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 769 del 23.11.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 141 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.MA di Sarule e sono attualmente in esecuzione.

**DATO ATTO** che:

Con nota prot. n° 22493 del 23.12.08, agli atti dell'Amministrazione, sono state rappresentate al professionista incaricato, delle esigenze relative alla specificità dei beni su cui si interviene nell'ambito dei lavori in oggetto, in riferimento alla presenza del box bar nell'area della realizzanda hall.

Con nota prot. n° 17730 del 09.12.09 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, vede ricompresi alcuni interventi di dettaglio la cui esatta valutazione è stata possibile esclusivamente durante il corso dei lavori a seguito delle opere di demolizione, introduce delle variazioni di dettaglio rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori e risulta conforme alla normativa vigente applicabile, in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere b) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. ).

Con riferimento alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione viene dato atto che la realizzazione ancorché parziale della hall, contemporanea alla presenza del box-bar in esercizio, comporta delle notevoli complicazioni dal punto di vista strutturale e della sicurezza durante i lavori e pertanto viene rappresentata l'opportunità di eseguire le opere dell'ingresso dopo la rimozione del citato box punto di ristoro.

### **RITENUTO pertanto OPPORTUNO**

Approvare la citata perizia .

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 54.995,79;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL COMMISSARIO**

**Dott. Francesco Pintus**

FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Orlando Scintu**

FIRMA APPOSTA

*Il Direttore Servizio Acquisti*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*

*Ing. Paolo Costa*

FIRMA APPOSTA

**Il Direttore Amministrativo FF**

**Dott. Virgilio Frau**

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18/03/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_PG/2010/7512

Lanusei, li 18/03/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

**DESTINATARI:**

- Commissario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico (2 copie)\_