



---

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 108/C del 02/04/2010

---

**OGGETTO:** Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 lavori di ristrutturazione ex art. 20 2ª fase 2003 – Ampliamento Poliambulatorio Tortoli

*Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti;*

**PREMESSO** che:

- Questa ASL n° 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo di finanziamento pari ad € 1.549.37070 (già £ 3.000.000.000) per il completamento della 2ª fase investimenti sanità previsto dall'art. 20 L. 67/88;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 del 02.04.03 veniva nominato responsabile del procedimento il Geom. Nicolò Morello Carta dell'Azienda USL4;
- Con deliberazione n° 533 del 17.07.03 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;
- Con deliberazione n° 689A del 02.12.05 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- Con deliberazione n° 506 del 13.07.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n° 664 del 10.10.07, a seguito di regolare procedura di gara, venivano affidati i lavori, attualmente in corso, alla ditta CEMA di Catania, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Fulvio Pisu;

**DATO ATTO** che:

Con nota prot. n° 6769 del 10.03.10 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A**).

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, è prioritariamente motivata:

- dall'esigenza di adeguare il piano di calpestio dell'edificio alla quota della strada nel contempo realizzata dal comune, nonché dalla valutazione del terreno a seguito dell'esecuzione degli scavi, (con conseguente realizzazione di vuoto sanitario di altezza maggiore rispetto a quanto previsto);
- dalla necessità di adeguare alcuni elementi costruttivi alle sopravvenute normative in materia di risparmio energetico

In questo ambito si prevede anche la ridefinizione qualitativa e quantitativa di alcune altre lavorazioni, in base a circostanze e modificate situazioni riscontrate nella fase esecutiva dei lavori, rientranti della discrezionalità della Direzione dei lavori.

Alla luce di quanto sopra la variante è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 132, 1° comma, lett. a, c e 3° comma del d.lgs. 12/06/2006 n. 163.

**RITENUTO pertanto OPPORTUNO** Approvare la citata perizia .

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 107.701,71;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento ex art. 20 Legge 67/88 do cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL COMMISSARIO**

**Dott. Francesco Pintus**

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE SANITARIO*

*Dott. Orlando Scintu*

FIRMA APPOSTA

*Il Direttore ServizioAcquisti*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*

*Geom. Nicolò Morello Carta*

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06/04/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/8868

Lanusei, li 06/04/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)