

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO****n°110/C del 07/04/2010**

---

**OGGETTO:** Approvazione proroga lavori di Realizzazione Parcheggi annessi al P.O. di Lanusei PIA 12 07 AA

**IL COMMISSARIO**

**SU PROPOSTA** del responsabile del servizio Acquisti;

**PREMESSO** che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 516 del 09.07.03 veniva approvato il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico dell'ASL n° 4 di Lanusei per € 774.685,33.

Con nota Assessoriale prot. n° 8834 03.11.03 veniva trasmesso a questa Azienda il decreto di approvazione e copia dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma PIA NU12 Alta e Media Ogliastra, per un importo totale pari ad € 2.220.764,62, nel quale risulta ricompreso, l'intervento in oggetto.

Con Determinazione Assessoriale LLPP n° 1252 del 30.11.04 questa Azienda veniva delegata all'attuazione dell'opera pubblica denominata "OPERE AZIENDA A.S.L. N. 4 LANUSEI" COD. NU1207AA per un importo complessivo di € 1.000.000 a gravare sul capitolo 08323-00-UPB S08.073 del Bilancio regionale 2004.

Con Deliberazione del Direttore Generale n° 246 del 12.04.05 venivano determinati i due interventi ricompresi nel succitato finanziamento e precisamente PARCHEGGI annessi al P.O. per € 774.685,33 e primo lotto funzionale sistemazione aree esterne P.O. per i restanti € 225.314,67, nonchè nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 ed approvato lo schema di convenzione per l'incarico professionale.

Con deliberazione n° 768 del 23.11.07 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

Con deliberazione n° 142 del 11.03.08 i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Loi Edoardo di Lanusei e sono attualmente in esecuzione.

Con deliberazione n° 178 del 23.04.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1.

Con deliberazione n° 339 del 30.07.09 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°2.

**DATO ATTO** che:

Con nota prot. n° 8238 del 29.03.2010, allegato A), l'impresa ha fatto istanza di proroga del tempo contrattuale e la stipula di un atto aggiuntivo che preveda l'emissione dello stato d'avanzamento con cadenza mensile, e che il Direttore dei Lavori, apponendo di pugno il parere sull'istanza dell'impresa, ha condiviso le motivazioni addotte dall'impresa e ha proposto all'Amministrazione l'accoglimento dell'istanza.

**RITENUTO** pertanto **OPPORTUNO**

Approvare la citata istanza approvando lo schema di atto aggiuntivo al contratto rep. n° 358 del 16 luglio 2008, allegato B).

**VISTA** la L.R. n° 5/2007

**VISTO** Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.

**VISTO** il D.M. n° 145/ 2000

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto rep. n° 358 del 16 luglio 2008, allegato B);
2. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

### **IL COMMISSARIO**

**Dott. FRANCESCO PINTUS**

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*IL DIRETTORE SANITARIO*

*Dott. Orlando Scintu*

FIRMA APPOSTA

*Il Direttore ServizioAcquisti*

*Dott. Virgilio Frau*

FIRMA APPOSTA

*Il Responsabile del Procedimento*

*Ing. Paolo Costa*

FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 08/04/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/9249

Lanusei, li 08/04/2010

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)