ASLLanusei

Proposta del Servizio Acquisti-Tecnico
N° 306 del 04/08/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 254/C del 05/08/2010

OGGETTO: **Approvazione Perizia suppletiva e di variante n° 1 - lavori di ristrutturazione ex art. 20 2ª fase 2001 – primo piano e completamento secondo piano P.O. Lanusei – completamento .**

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del responsabile del servizio Acquisti;

PREMESSO che:
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 842 del 09.08.01 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL4 di Lanusei.
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 855 del 02.12 03 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori originari.
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 230 del 23.03.04, a seguito di regolare procedura di gara, venivano affidati i lavori all'ATI Edilux- MAVICO di Cagliari, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Francesco Pisano, regolati dal contratto rep. n° 302 del 07.07.04 registrato a Lanusei in data 20.07.04 al numero 100004 .
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 216 del 29.03.07 si è proceduto alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/99.
Con Deliberazione del Direttore Generale n° 98 del 14.02.08 si è proceduto alla approvazione del progetto delle opere di completamento ed all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di completamento.
Con deliberazione n° 298 del 12.05.08 i lavori sono stati affidati all'impresa COIMP di Lanusei e sono attualmente in esecuzione.

DATO ATTO che:
Con nota prot. PG 911 del 11.01.10 è stata trasmessa dal Commissario della ASL la nota del Direttore del Dipartimento chirurgico con la quale venivano richieste delle modifiche nella zona ex dialisi al primo piano per consentire la realizzazione del Day Surgery.
Con nota prot. n° 18635 del 26.07.10 è stato trasmesso dai professionisti incaricati la perizia suppletiva e di variante n° 1, agli atti della Amministrazione, che si intende integralmente richiamata, di cui si riporta la relazione - quadro economico e lo schema di atto di sottomissione all'**allegato A).**

Tale perizia, come evidenziato nella citata relazione, recepisce le nuove esigenze rappresentate dall'Amministrazione, a seguito della riorganizzazione delle attività Ospedaliere su base Dipartimentale, come da disposizioni Regionali, ed è pertanto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento , in particolare al disposto dell'art. 132, comma 1 lettere a) e c), comma 3 primo e secondo periodo, del D. Lgs. 163/06 (ex art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

RITENUTO pertanto OPPORTUNO
Approvare la citata perizia .

VISTA la L.R. n° 5/2007
VISTO Il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n° 554/1999e s.m.i.
VISTO il D.M. n° 145/ 2000

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 di cui in oggetto, per un maggior importo contrattuale di € 4.737,58 da imputare al conto 010 20 20 204 del Bilancio di Previsione;
2. di dare atto che la variante trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alle premesse.
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Direttore ServizioAcquisti
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/19962

Lanusei, li 06/08/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico (2 copie)