ASLLanusei

Proposta del Direttore Sanitario
N° 314 del 26/08/2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n° 259/C del 26/08/2010

OGGETTO: Ubicazione reparto pediatria al primo piano del'ala sud-ovest del P.O. e completamento intervento di ristrutturazione.

IL COMMISSARIO

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario;

PREMESSO che:

Con determinazione AISAS n° 980 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – ristrutturazione centro trasfusionale, con il finanziamento di € 375.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06;

Con determinazione AISAS n° 981 del 12.10.06 l'ASL4 è stata delegata all'attuazione dell'intervento denominato P.O. Lanusei – ristrutturazione reparto di pediatria, con il finanziamento di € 375.000, nell'ambito del programma di investimenti in opere di edilizia sanitaria di cui D.G.R: n° 34/26 del 02.08.06;

Sono stati approvati i progetti che prevedono la realizzazione del centro trasfusionale al piano primo e della pediatria al piano secondo dell'ala sud-ovest del P.O. ed affidata l'esecuzione all'impresa, ma non si è potuto dare corso ai lavori per la riscontrata impossibilità di spostare le attività sanitarie ivi presenti, pena la paralisi delle attività del P.O. oggetto di un sistematico intervento di ristrutturazione senza la possibilità di interrompere l'attività sanitaria;

DATO ATTO che:

I due livelli al primo e secondo piano dell'ala sud-ovest del P.O. sono uguali come superfici e ben collegati con tutti i livelli del P.O. tramite la scala ed ascensore esistente nonché tramite la nuova scala in fase di completamento annessa all'ingresso, dotata di due grandi ascensori;

L'ubicazione al piano primo del Centro Trasfusionale è stata a suo tempo individuata per la contiguità con il Laboratorio Analisi al piano terra della stessa ala, posto che alla data si

prevedeva la possibilità di un unico responsabile per le due strutture e pertanto la contiguità avrebbe potuto comportare delle economie legate all'utilizzo del personale;

Oggi invece le due strutture sono previste completamente distinte come responsabili e come personale e pertanto vengono meno le motivazioni di opportunità per l'ubicazione del Centro Trasfusionale in contiguità con il Laboratorio Analisi;

La ristrutturazione del P.O., in esercizio durante l'esecuzione dei lavori, in particolare nell'ala sud-ovest del P.O, è stata ostacolata dalla estrema difficoltà riscontrata nel comprimere le attività sanitarie e rendere disponibili i locali per i lavori da parte dell'impresa, difficoltà che a tutt'oggi ha impedito la possibilità di avvio dei lavori di ristrutturazione del reparto pediatria;

L'ubicazione della pediatria al piano primo consentirebbe subito l'inizio dei lavori al piano primo, essendo i locali attualmente liberi essendo stato appena trasferito il reparto di Ostetrica che precedentemente li occupava nella nuova ubicazione in contiguità con le nuove sale parto, ed alla conclusione dei lavori consentirebbe l'utilizzo da parte della pediatria e l'immediata attività dell'impresa al piano secondo (che attualmente ospitala pediatria e nel quale troverebbe invece ubicazione il centro trasfusionale), senza necessità di trasferimenti provvisori dei reparti in locali da riadattare, con notevoli costi, disagi e ulteriori contrazioni dell'attività sanitaria;

RITENUTO OPPORTUNO
Per le motivazioni sopraesposte individuare l'ubicazione della pediatria al primo piano e del centro trasfusionale al secondo piano nell'ala sud-ovest del P.O., richiedendo al Direttore dei Lavori di operare in tal senso;

DATO ulteriormente **ATTO** che:

Indipendentemente dal livello di ubicazione, i limiti del finanziamento originario relativo alla pediatria consentono un intervento esaustivo limitato ad una parte della superficie;

Onde evitare gli enormi disagi all'attività sanitaria nel successivo completamento dell'intervento con il reparto già presente, risulta opportuna la completa ristrutturazione con i locali vuoti;

Il Direttore dei Lavori ha quantificato in € 150.000,00 la somma globalmente necessaria per il completamento;

RITENUTO pertanto **OPPORTUNO**:

Richiedere al Direttore dei Lavori la redazione di un progetto di completamento che renda esaustivo l'intervento di ristrutturazione in tutta la superficie del reparto Pediatria;

Disporre l'anticipazione delle somme sopra quantificate in € 150.000,00 dal bilancio ordinario dell'Azienda, dato atto che tale quota utilizzata non compromette le spese strutturali dell'esercizio, prevedendo una distribuzione del costo negli anni, corrispondente alle quote di ammortamento economico derivante dall'applicazione dell'aliquota prevista per legge del 3% ad anno;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di individuare l'ubicazione della pediatria al primo piano e del centro trasfusionale al secondo piano nell'ala sud-ovest del P.O. , richiedendo al Direttore dei Lavori di operare in tal senso;

2. Di richiedere al Direttore dei Lavori la redazione di un progetto di completamento che renda esaustivo l'intervento di ristrutturazione in tutta la superficie del reparto Pediatria;

3. Di disporre l'anticipazione della somma di € 150.000,00 dal bilancio ordinario dell'Azienda, dato atto che tale quota utilizzata non compromette le spese strutturali dell'esercizio, prevedendo una distribuzione del costo negli anni, corrispondente alle quote di ammortamento economico derivante dall'applicazione dell'aliquota prevista per legge del 3% ad anno;

4. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi Aziendali per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVOFF
Dott. Virgilio Frau
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30/08/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2010/21359

Lanusei, li 26/08/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Acquisti
- Resp. Servizio Tecnico